

Hochwasserschutz Talbach Hirschtal

Baumeisterarbeiten

Tiefbauarbeiten im Bachbau, Betonbau, Werkleitungsbau und Strassenbau



Ausbau Talbach auf 400m mit Böschungsabflachungen. 200 m neuer Fussweg längs Talbach. 130m Betonstützmauer / Betonbachkanal. Abbruch und neue Betonbrücke Lindengasse. Kanalisations- und Werkleitungsanpassungen.

Hauptmengen: 1'000m² Rodungen. 4'000 m³ Aushub und abtransportiert, 1'200m³ Kieslieferungen. 200to Naturstein formwild. 180m Uferfaschinen. 630m² Schalungen. 17'240kg Armierungen. 480m³ Beton

**Bachbau, Betonbau,
Werk- und Strassenbau**

Bausumme: CHF 800'000.–
Zeitraum: 2019 / 2020

ARGE: «SUN»
Partner: Sustra AG + GEBR. BRUN AG

Bauherr/Auftraggeber

Gemeinde Hirschtal
Stadler Peter
Trottengasse 2
5042 Hirschtal
Tel.: +41 62 739 20 50

Projektverfasser

Suisseplan Ingenieure AG
Markus Mathys
Entfelderstrasse 2
5001 Aarau
Tel: +41 58 310 56 00

Bauleitung

Suisseplan Ingenieure AG
Cédric Frei
Entfelderstrasse 2
5001 Aarau
Tel: +41 58 310 56 00

