

Sursee, Ersatz Frieslirainpark 1-7

Sursee · 2023

LEISTUNGSBEREICH

Allgemeiner Tief- und Strassenbau, Belagsbau

PROJEKTÜBERSICHT

Die Sanierung des Frieslirainparks 1–7 sah vor, den bestehenden Farbbelag mit Kornausbrüchen auf eine Tiefe von minus 3,5 cm abzuschälen. Da es sich um ein innerstädtisches Projekt mit zahlreichen Anwohnern und Zufahrten handelte, wurde die Belageinbauetappe nach dem Fräsen in drei Abschnitte unterteilt. Der neue Farbbelag AC 8 weiss-beige wurde nach der Reinigung und dem Aufbringen des Voranstrichs etappenweise eingebaut – jeweils rund 80 Tonnen pro Abschnitt. Der Belag wurde in Hasle Rüegsau hergestellt und direkt auf die Baustelle geliefert. Besonderes Augenmerk galt der weissen Farbgebung, die beim Einbau weder durch schwarze Spuren noch durch den Voranstrich verunreinigt werden durfte.

Hauptmengen

250 Tonnen AC weiss-beige «C965.03» Allgemeiner Tief- und Strassenbau, Belagsbau, Farbbelag

