

N03/56 Lärmschutzwände Wollishofen - Wädenswil

Baumeisterarbeiten

Abbrucharbeiten, Erdbau, Bohr- und Mikropfähle, Sockelmauer, LSW-Stahlträger, Lavabeton-Elemente, Belagsarbeiten und Leitschränkenergänzungen.



Spurabbau N03/56 mit Guard-Vox Elementen und Abbruch bestehende Lärmschutzwände.
Neubau von fünf Lärmschutzwänden entlang der Nationalstrasse N03/56. Gesamtlänge ca. 1500 m.

Hauptmengen: 6'500 m³ Aushub, 5'600 m³ Aushubmaterial abtransportiert, 750 m verrohrte Bohrpfähle DN 600 mm, 2550 m verrohrte Mikroböhrpfähle DN 300 mm, 124'500 to Armierungsstahl, 500 Einzelfundamente mit 2500 m² Schalung + 750 m³ Beton, 110 to LSW Stahlträger, 6'300 m² Sockel- und Lavabetonelemente, 900 to Belagseinbau.

Tiefbau, Strassenbau- und Lärmschutz

Bausumme: CHF 6'950'000.-
Zeitraum: 2019

ARGE: «SUN»
Partner: Sustra AG + GEBR. BRUN AG

Bauherr/Auftraggeber

Bundesamt für Strassen ASTRA
Abteilung Strasseninfrastruktur Ost
Filiale Winterthur
Daniel Reichlin
Grüzefeldstrasse 41
8404 Winterthur
Telefon +41 58 480 47 48

Projektverfasser

Basler & Hofmann AG
Armin Gschnitzer
Forchstrasse 395
8032 Zürich
Tel: +41 44 387 12 92

Bauleitung

Basler & Hofmann AG
Patrick Zippl
Forchstrasse 395
8032 Zürich
Tel: +41 44 387 18 79

